

**LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSION  
AL 31 DE MARZO DE 2009**

Nº	CODIGO SNIP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCION ACUMULADA AL 31.12.08	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION ACUMULADA AL 31.03.2009	% DE EJECUCION ACUMULADA
						PIM	MONTO EJECUTADO AL 31.03.09		
1	96344	Instalación de semaforización de la intersección de la Av. Aramburu con Ca. Las Perdices	Contrata	372,436		332,124	0	0.00	0
2	95228	Rehabilitación, mejoramiento de la Calle Chinchón cuerdas 08 y 09 del sector 4.	Contrata	633,745		519,965	129,186	129,185.54	20
3	98841	Rehabilitación, Mejoramiento de la Av. Pezet desde la Av. Salaverry hasta la Av. Coronel Portillo - (Cdra. 13° a 17°)	Contrata	1,851,702		1,793,356	340,708	340,707.96	18
4	91090	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Los Álamos - Cuadras 3 a la 5	Contrata	503,684		469,126	0	0.00	0
5	87330	Mejoramiento urbano del Malecón Bernales García desde la Av. Pérez Aranibar hasta la Ca. Godofredo García.	Contrata	1,145,686	0	786,413	199,092	199,091.63	17
6	91084	Mejoramiento Parque Fray Melchor Talamantes de Baeza en el Sub Sector 5-2	Contrata	234,613	0	232,932	35,417	35,417.35	15
7	96612	Mejoramiento del Parque Juan Pablo II en el Sub Sector 5-1	Contrata	137,660		135,054	0	0.00	0
8	98850	Mejoramiento del Parque Juan Bautista Berninzoni en el Sub Sector 5-4	Contrata / Administración Directa	141,285		112,094	36,796	36,796.41	26
9	99013	Mejoramiento del Parque José de Acosta	Contrata	568,756		513,244	0	0.00	0
10	86193	Mejoramiento del Parque Coronel Eduardo Dogny en el Sub Sector 5-2	Contrata	266,330	0	253,100	227,789	227,789.17	86
11	36575	Construcción Pista para Caminata Av. Del Parque Sur, Sub Sector 5-4	Contrata	123,781	0	110,396	103,555	103,554.98	84
12	96724	Ampliación del circuito de Seguridad Ciudadana (módulo de serenazgo) en el subsector 2-7	Contrata	140,629		77,406	102,460	102,460.07	73
13	100127	Acondicionamiento Urbano del Parque Leoncio Prado	Contrata	126,595		120,015	0	0.00	0
14	77369	Acondicionamiento urbano de intersecciones viales de los subsectores 1-4 y 1-5	Contrata	710,045	0	569,136	5,837	5,837.29	1
15	100670	Rehabilitación, mejoramiento de la calle Roma cuerdas 01 a la 04 y las plazuelas Augusto Durand y Cucha Galindo Doig	Contrata	826,179		760,206	0	0.00	0
16	99010	Mejoramiento paisajista en la intersección de la Av. Del Parque Sur y Av. Gálvez Barrenechea	Contrata	210,548		113,719	0	0.00	0
17	98851	Mejoramiento del Parque del Trabajador Municipal en el Sub Sector 5-3	Contrata	67,280		71,242	0	0.00	0
18	83537	Acondicionamiento de una Sala para Niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	221,511	0	221,511	36,791	36,791.29	17
19	103912	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios (Biblioteca Municipal: Instalaciones Eléctricas y Sanitarias)	Contrata	506,794		166,790	13,206	13,206.43	3
20	76834	Acondicionamiento acústico y audiovisual de la Sala 1 y equipamiento para grabación e iluminación en el auditorio de la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	213,559	10,150	213,559	65,606	75,756.45	35
21	90566	Ampliación del Circuito Cerrado de CCTV e Integración de Módulos de Serenazgo de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro.	Contrata	2,826,776	0	2,582,689	51,918	51,918.19	2
22	77074	Mejoramiento del servicio de control de tránsito (10 motos, una minivan, campaña educativa vial)	Directa	217,579	182,035	218,189	0	182,035.35	84
23	62915	Fortalecimiento del servicio de patrullaje de Seguridad Ciudadana.	Directa	2,536,937	1,956,927	580,010	0	1,956,926.89	77
24	34065	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaria de Orrantía del Mar	Directa	2,985,400	0	1,821,941	0	0.00	0

Información actualizada al 30.06.09 - Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

