

**LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2009**

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31.12.08	PRESUPUESTO 2009				EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31.06.2009	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA
						PIV AL 31.06.09	MONTO EJECUTADO EL I TRIM 2009	MONTO EJECUTADO EL II TRIM 2009	MONTO EJECUTADO EL III TRIM 2009		
1	95344	Instalación de semaforización de la intersección de la Av. Aramburu con Ca. Las Perdices	Contrata	372,436		332,124	0	298,912		298,911.50	80
2	95228	Rehabilitación, mejoramiento de la Calle Chinchón cuadras 08 y 09 del sector 4.	Contrata	633,745		467,969	129,186		338,763	467,968.17	74
3	98841	Rehabilitación, Mejoramiento de la Av. Pezet desde la Av. Salaverry hasta la Av. Coronel Portillo - (Cdra. 13° a 17°)	Contrata	1,851,702		1,793,356	340,708		1,362,832	1,703,539.78	92
4	91090	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Los Álamos - Cuadras 3 a la 5	Contrata	503,684		469,126	0		422,213	422,213.12	84
5	87330	Mejoramiento urbano del Malecón Bernales García desde la Av. Pérez Arambur hasta la Ca. Godofredo García.	Contrata	1,145,686	0	786,413	199,092		508,649	707,740.98	62
6	91084	Mejoramiento Parque Fray Melchor Talamantes de Baeza en el Sub Sector 5-2	Contrata	234,613	0	232,932	35,417		174,221	209,638.48	89
7	96612	Mejoramiento del Parque Juan Pablo II en el Sub Sector 5-1	Contrata	137,660		135,054	0		122,330	122,329.70	89
8	98850	Mejoramiento del Parque Juan Baudista Berninzoni en el Sub Sector 5-4	Contrata / Administración Directa	141,285		164,090	36,796		37,787	74,583.42	53
9	99013	Mejoramiento del Parque José de Acosta	Contrata	568,756		513,244	0		461,920	461,919.52	81
10	86193	Mejoramiento del Parque Coronel Eduardo Dogny en el Sub Sector 5-2	Contrata	266,330	0	253,100	227,789		0	227,789.17	86
11	36575	Construcción Pista para Caminata Av. Del Parque Sur. Sub Sector 5-4	Contrata	123,781	0	110,396	103,555		0	103,554.38	84
12	96724	Ampliación del circuito de Seguridad Ciudadana (módulo de serenazgo) en el subsector 2-7	Contrata	140,629		77,406	102,460		0	102,460.07	73
13	100127	Acondicionamiento Urbano del Parque Leoncio Prado	Contrata	126,595		120,015	0		109,222	109,222.49	86
14	77369	Acondicionamiento urbano de intersecciones viales de los subsectores 1-4 y 1-5	Contrata	710,045	0	569,163	5,837		506,384	512,221.78	72
15	100670	Rehabilitación, mejoramiento de la calle Roma cuadras 01 a la 04 y las plazuelas Augusto Durand y Cucha Galindo Dugu	Contrata	826,179		760,206	0		684,185	684,185.07	83
16	99010	Mejoramiento paisajista en la intersección de la Av. Del Parque Sur y Av. Gálvez Barrenechea	Contrata	210,548		113,719	0		102,347	102,346.56	49
17	98851	Mejoramiento del Parque del Trabajador Municipal en el Sub Sector 5-3	Contrata	67,280		71,242	0		64,117	64,117.01	95
18	83537	Acondicionamiento de una Sala para Niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	221,511	0	221,511	36,791		73,960	110,751.77	50
19	103912	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios (Biblioteca Municipal: Instalaciones Eléctricas y Sanitarias)	Contrata	506,794		506,794	13,206		302,129	315,335.10	62
20	76834	Acondicionamiento acústico y audiovisual de la Sala 1 y equipamiento para grabación e iluminación en el auditorio de la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	213,559	10,150	213,559	65,606		91,564	167,320.62	78
21	90566	Ampliación del Circuito Cerrado de CCTV e Integración de Módulos de Serenazgo de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro.	Contrata	2,836,776	0	2,562,689	51,918		2,508,849	2,560,787.41	91
22	77074	Mejoramiento del servicio de control de tránsito (10 motos, una minivan, campaña educativa vial)	Contrata	217,579	182,035	35,543	0		15,645	197,679.97	91
23	62915	Fortalecimiento del servicio de patrullaje de Seguridad Ciudadana.	Contrata	2,536,837	1,956,327	580,010	0		54,045	2,010,971.95	79
24	34065	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaría de Oarrantia del Mar	Contrata	2,985,400		1,821,941	0		1,821,940.52	1,821,940.52	61
25	75023	Mejoramiento de Semaforos en las Intersecciones del Distrito de San Isidro	Contrata	2,230,234		2,143,945	0		1,929,576.67	1,929,576.67	87
26	33552	Mejoramiento del Sistema de Canalización Subterráneo del Canal de Regadío de la Av. Javier Prado Oeste, Distrito de San Isidro - Lima.	Contrata	237,008	0	182,646	0		164,381.29	164,381.29	69

**LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSION
AL 31 DE MARZO DE 2009**

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCION ACUMULADA AL 31.12.08	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION ACUMULADA AL 31.03.2009	% DE EJECUCION ACUMULADA
						PIM	MONTO EJECUTADO AL 31.03.09		
1	96344	Instalación de semaforización de la intersección de la Av. Aramburu con Ca. Las Perdices	Contrata	372,436		332,124	0	0.00	0
2	95228	Rehabilitación, mejoramiento de la Calle Chinchón cuartos 08 y 09 del sector 4.	Contrata	633,745		519,965	129,186	129,185.54	20
3	98841	Rehabilitación, Mejoramiento de la Av. Pezet desde la Av. Salaverry hasta la Av. Coronel Portillo - (Cdra. 13 a 17)	Contrata	1,851,702		1,793,356	340,708	340,707.96	18
4	91090	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Los Álamos - Cuadras 3 a la 5	Contrata	503,684		469,126	0	0.00	0
5	87330	Mejoramiento urbano del Malecón Bernaldes García desde la Av. Pérez Araníbar hasta la Ca. Godofredo García.	Contrata	1,145,686	0	786,413	199,092	199,091.63	17
6	91084	Mejoramiento Parque Fray Melchor Talamantes de Baeza en el Sub Sector 5-2	Contrata	234,613	0	232,932	35,417	35,417.35	15
7	96612	Mejoramiento del Parque Juan Pablo II en el Sub Sector 5-1	Contrata	137,660		135,054	0	0.00	0
8	98850	Mejoramiento del Parque Juan Bautista Berninzoni en el Sub Sector 5-4	Contrata / Administración Directa	141,285		112,094	36,796	36,796.41	26
9	99013	Mejoramiento del Parque José de Acosta	Contrata	568,756		513,244	0	0.00	0
10	86193	Mejoramiento del Parque Coronel Eduardo Dogny en el Sub Sector 5-2	Contrata	266,330	0	253,100	227,789	227,789.17	86
11	36575	Construcción Pista para Caminata Av. Del Parque Sur, Sub Sector 5-4	Contrata	123,781	0	110,396	103,555	103,554.98	84
12	96724	Ampliación del circuito de Seguridad Ciudadana (módulo de serenazgo) en el subsector 2-7	Contrata	140,629		77,406	102,460	102,460.07	73
13	100127	Acondicionamiento Urbano del Parque Leoncio Prado	Contrata	126,595		120,015	0	0.00	0
14	77369	Acondicionamiento urbano de intersecciones viales de los subsectores 1-4 y 1-5	Contrata	710,045	0	569,136	5,837	5,837.29	1
15	100670	Rehabilitación, mejoramiento de la calle Roma cuartos 01 a la 04 y las plazuelas Augusto Durand y Cucha Galindo Dolg	Contrata	826,179		760,206	0	0.00	0
16	99010	Mejoramiento paisajista en la intersección de la Av. Del Parque Sur y Av. Gálvez Barrenechea	Contrata	210,548		113,719	0	0.00	0
17	98851	Mejoramiento del Parque del Trabajador Municipal en el Sub Sector 5-3	Contrata	67,280		71,242	0	0.00	0
18	83537	Acondicionamiento de una Sala para Niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	221,511	0	221,511	36,791	36,791.29	17
19	103912	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios (Biblioteca Municipal: instalaciones Eléctricas y Sanitarias)	Contrata	506,794		166,790	13,206	13,206.43	3
20	76834	Acondicionamiento acústico y audiovisual de la Sala 1 y equipamiento para grabación e iluminación en el auditorio de la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	213,559	10,150	213,559	65,606	75,756.45	35
21	90566	Ampliación del Circuito Cerrado de CCTV e Integración de Módulos de Serenazgo de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro.	Contrata	2,826,776	0	2,582,689	51,918	51,918.19	2
22	77074	Mejoramiento del servicio de control de tránsito (10 motos, una minivan, campaña educativa vial)	Directa	217,579	182,035	218,189	0	182,035.35	84
23	62915	Fortalecimiento del servicio de patrullaje de Seguridad Ciudadana.	Directa	2,536,937	1,956,927	580,010	0	1,956,926.89	77
24	34065	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaría de Orontia del Mar	Directa	2,985,400	0	1,821,941	0	0.00	0