

LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCION ACUMULADA AL 31.12.09	PRESUPUESTO 2009				EJECUCION ACUMULADA AL 31.12.2009	% DE EJECUCION ACUMULADA	
						PIM AL 31.12.09	MONTO EJECUTADO EL I TRIM 2009	MONTO EJECUTADO EL II TRIM 2009	MONTO EJECUTADO EL III TRIM 2009			MONTO EJECUTADO EL IV TRIM 2009
1	86344	Instalación de semaforización de la Intersección de la Av. Aramburu con Ca. Las Perdices	Contrata	372,436		332,124	0	288,912	0	0	288,912	80
2	95228	Rehabilitación, mejoramiento de la Calle Chinchón cuadras 08 y 09 del sector 4.	Contrata	633,745		519,865	129,186	331,546	0	0	469,732	73
3	98841	Rehabilitación, Mejoramiento de la Av. Pozat desde la Av. Salaverry hasta la Av. Coronel Portillo - (Cdra. 13° a 17°)	Contrata	1,851,702		1,839,283	340,708	1,362,832	0	118,637	1,822,177	98
4	91090	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Los Álamos - Cuadras 3 a la 5	Contrata	503,684		469,126	0	422,213	0	0	422,213	84
5	97330	Mejoramiento urbano del Malecón Bernaldes García desde la Av. Pérez Arambur hasta la Ca. Godofredo García.	Contrata	1,145,686	0	786,413	189,082	508,678	34,317	0	742,088	65
6	91084	Mejoramiento Parque Fray Melchor Talamantes de Baeza en el Sub Sector 5-2	Contrata	234,813	0	232,832	35,417	174,221	0	0	208,638	89
7	96612	Mejoramiento del Parque Juan Pablo II en el Sub Sector 5-1	Contrata	137,660		135,054	0	121,548	782	11,804	134,134	97
8	98850	Mejoramiento del Parque Juan Bautista Bernzoni en el Sub Sector 5-4	Contrata / Administración Directa	141,285		112,094	36,796	37,787	0	0	74,583	53
9	90013	Mejoramiento del Parque José de Acosta	Contrata	569,756		685,034	0	461,920	0	170,340	632,259	111
10	86193	Mejoramiento del Parque Coronel Eduardo Dagny en el Sub Sector 5-2	Contrata	266,330	0	253,100	227,789	0	11,571	0	239,360	90
11	36575	Construcción Pista para Caminata Av. Del Parque Sur, Sub Sector 5-4	Contrata	123,781	0	110,306	103,555	0	0	0	103,555	84
12	86724	Ampliación del circuito de Seguridad Ciudadana (módulo de serenazgo) en el subsector 2-7	Contrata	140,629		77,406	68,116	0	0	0	68,116	48
13	100127	Acondicionamiento Urbano del Parque Leoncio Prado	Contrata	126,595		120,015	0	108,446	0	0	108,446	86
14	77369	Acondicionamiento urbano de intersecciones viales de los subsectores 1-4 y 1-5	Contrata	710,045	0	569,163	5,837	506,384	0	0	512,222	72
15	100670	Rehabilitación, mejoramiento de la calle Roma cuadras 01 a la 04 y las plazuelas Augusto Durand y Cucha Galindo Doig	Contrata	826,179		769,206	0	681,881	0	0	681,881	83
16	99010	Mejoramiento paisajista en la intersección de la Av. Del Parque Sur y Av. Gálvez Barronechea	Contrata	210,548		113,719	0	101,353	3,284	0	104,638	50
17	98851	Mejoramiento del Parque del Trabajador Municipal en el Sub Sector 5-3	Contrata	67,280		71,028	0	64,117	7,710	0	71,827	107
18	83537	Acondicionamiento de una Sala para Niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	221,511	0	224,166	38,791	73,960	26,855	42,747	180,454	81
19	103912	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios (Biblioteca Municipal: Instalaciones Eléctricas y Sanitarias)	Contrata	506,794		506,794	13,206	255,516	55,430	116,923	441,076	87
20	76834	Acondicionamiento acústico y audiovisual de la Sala 1 y equipamiento para grabación e iluminación en el auditorio de la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	213,559	10,150	203,408	65,606	81,564	19,129	24,140	210,589	99
21	90566	Ampliación del Circuito Cerrado de CCTV e Integración de Módulos de Serenazgo de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro.	Contrata	2,826,776	0	2,582,689	51,018	2,508,849	16,479	746	2,577,993	91
22	77074	Mejoramiento del servicio de control de tránsito (10 metros, una minivan, campaña educativa vial)	Contrata	217,578	182,036	35,543	0	15,645	0	0	107,680	50
23	62915	Fortalecimiento del servicio de patrullaje de Seguridad Ciudadana.	Contrata	2,536,037	1,956,927	580,010	0	54,045	0	216,613	2,227,585	88
24	34065	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaría de Orotanda del Mar	Contrata	2,885,400	0	2,533,192	0	1,821,941	27,303	589,292	2,438,536	82
25	75023	Mejoramiento de Semaforos en las Intersecciones del Distrito de San Isidro	Contrata	2,230,234	0	2,625,478	0	1,828,006	0	592,272	2,411,077	108
26	33552	Mejoramiento del Sistema de Canalización Subterráneo del Canal de Regadío de la Av. Javier Prado Oeste, Distrito de San Isidro - Lima, Lima	Contrata	237,008	0	182,646	0	161,220	0	0	161,220	68
27	111505	Mejoramiento de la Accesibilidad Urbana en los Sub sectores 1-3 y 2-1 y límites en el Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,809,273	0	3,416,561	0	0	3,074,904	0	3,074,904	64
28	110957	Mejoramiento vial del acceso vehicular ubicado en el central de la Av. Javier Prado Oeste, entre las cuadras 11 y 12 en el Sector 01, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	253,886	0	187,244	0	0	178,214	0	178,214	70
29	108889	Mejoramiento de las Avenidas Jorge Basadre Grohmann, cuadra 3 a la 15 y Victor Andrés Belaúnde, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,468,466	0	3,689,846	0	0	3,122,853	220,108	3,342,962	75
30	113359	Construcción de la Bolaca Municipal en el Sector 4, sub Sector 4-1, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	82,884	0	82,885	0	0	0	51,109	51,109	62
31	102935	Acondicionamiento de la Nueva Sede Institucional de la Municipalidad de San Isidro - Distrito de San Isidro - Lima (Factibilidad)		24,548,952	0	11,722,301	0	0	0	11,586,200	11,586,200	47
32	41791	Acondicionamiento urbano de intersecciones en los ejes viales del Sector 1 del Distrito de San Isidro	Contrata	899,456	0	9,559	0	0	0	9,558	9,558	1
33	110949	Mejoramiento del Parque Melillos en el Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	135,280	0	146,481	0	0	0	76,000	76,000	56
34	125446	Acondicionamiento de una Sala de usos múltiples para el adulto mayor y personas con discapacidad en Sector 5, Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	175,934	0	124,814	0	0	0	4,344	4,344	2

