

**LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSION
AL 31 DE MARZO DE 2010**

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCION ACUMULADA AL 31.12.09	PRESUPUESTO 2010		EJECUCION ACUMULADA AL 31.03.2010	% DE EJECUCION ACUMULADA
						PIM	MONTO EJECUTADO AL 31.03.10		
1	108889	Mejoramiento de las Avenidas Jorge Basadre Grohmann, cuadra 3 a la 15 y Victor Andrés Belaúnde, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,468,466	3,342,962	2,832,896	155,132	3,498,094	78
2	111595	Mejoramiento de la Accesibilidad Urbana en los Sub sectores 1-3 y 2-1 y límites en el Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,809,273	3,074,904	1,561,938	1,558,937	4,633,841	96
3	113359	Construcción de la Botica Municipal en el Sector 4, sub Sector 4-1, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	82,884	51,109	27,975	25,646	76,756	93
4	62915	Fortalecimiento del servicio de patrullaje de Seguridad Ciudadana.	Directa	2,536,937	1,956,927	367,089	363,288	2,320,215	91
5	83537	Acondicionamiento de una Sala para Niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	221,511	180,454	6,447	6,447	186,900	84
6	98841	Rehabilitación, Mejoramiento de la Av. Pezet desde la Av. Salaverry hasta la Av. Coronel Portillo - (Cdra. 13° a 17°)	Contrata	1,851,702	1,822,177	63,365	0	1,822,177	98
7	110849	Mejoramiento del Parque Mellizos en el Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	135,289	76,000	121,271	116,920	192,921	143
8	103912	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios (Biblioteca Municipal: Instalaciones Eléctricas y Sanitarias)	Contrata	506,794	441,076	2,227	797	441,872	87
9	102935	Acondicionamiento de la Nueva Sede Institucional de la Municipalidad de San Isidro - Distrito de San Isidro -Lima (Factibilidad)		24,549,952	11,596,200	225,830	160,480	11,756,680	48
10	90566	Ampliación del Circuito Cerrado de CCTV e Integración de Módulos de Serenazgo de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro.	Contrata	2,826,776	2,577,993	227,650	227,650	2,805,643	99
11	91084	Mejoramiento Parque Fray Melchor Talamantes de Baeza en el Sub Sector 5-2	Contrata	234,613	209,638	48,257	0	209,638	89
12	91090	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Los Álamos - Cuadras 3 a la 5	Contrata	503,684	422,213	19,123	0	422,213	84
13	34065	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaría de Orrantía del Mar	Contrata	2,985,400	2,438,536	5,000	0	2,438,536	82
14	75023	Mejoramiento de Semáforos en las Intersecciones del Distrito de San Isidro	Contrata	2,230,234	2,411,077	577,943	0	2,411,077	108
15	98851	Mejoramiento del Parque del Trabajador Municipal	Contrata	67,280	71,827	1,837	1,836	73,664	109
16	125630	Mejoramiento del Sistema de Patrullaje de Seguridad Ciudadana	Directa	1,732,048	0	1,618,997	1,079,704	1,079,704	62
17	112481	Mejoramiento de la Av. República de Colombia	Contrata	2,851,084	0	1,366,532	1,303,488	1,303,488	46
18	125446	Ampliación del Circuito de Seguridad Ciudadana (Módulos de Serenazgo) en la intersección de los subsectores 5-2 y 5-3, Puente Quiñonez	Contrata	175,934	0	124,428	122,203	122,203	69
19	125446	Acondicionamiento de una Sala de usos múltiples para el adulto mayor y personas con discapacidad en Sector 5, Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	175,934	0	126,083	116,468	116,468	66
20	117434	Puesta en Valor de la Rotonda del Olívar	Contrata	197,391	0	208,207	149,820	149,820	76
21	128613	Instalación de planta compacta sistema FRP - Metodo HBC para tratamiento de aguas servidas	Contrata	261,145	0	203,401	140,490	140,490	54
22	115860	Mejoramiento de la calle Punta Negra de la Cuadra 01 a la 04	Contrata	981,164	0	754,003	20,050	20,050	2
23	131526	Mejoramiento del Eje Vial Conquistadores	Contrata	560,961	0	26,056	0	0	0



LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSION
AL 31 DE MARZO DE 2010

Nº	CODIGO SNIP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCION ACUMULADA AL 31.12.09	PRESUPUESTO 2010		EJECUCION ACUMULADA AL 31.03.2010	% DE EJECUCION ACUMULADA
						PIM	MONTO EJECUTADO AL 31.03.10		
24	131553	Mejoramiento vial de las intersecciones de la Av. Juan de Arona con la Av. Rivera Navarrete, Ca. Las Begonias y Av. Paseo de la Republica y de la Av. Enrique Canaval Moreyra con la Av. Paseo de la Republica	Contrata	944,618	0	46,876	0	0	0
25	131554	Mejoramiento vial de la interseccion de la Av. Enrique Canaval Moreyra - Av. Pablo Carrquiry	Contrata	604,308	0	26,580	0	0	0
26	131555	Mejoramiento vial de interseccion de la Av. Camino Real - Av. Aurelio Miro Quesada	Contrata	299,952	0	14,284	0	0	0
27	131561	Mejoramiento vial de la interseccion de la Av. 2 de Mayo - Calle Los Alamos	Contrata	282,287	0	13,824	0	0	0
28	131556	Mejoramiento vial de la interseccion de la Ca. Miguel Seminario - Av. Paseo de la Republica y Ca. Miguel Seminario - Av. Republica de Panama	Contrata	900,210	0	38,099	0	0	0
29	133981	Mejoramiento de la Calle Augusto Bolognesi de la cuadra 0 a la 3	Contrata	614,190	0	553,502	0	0	0
30	136503	Mejoramiento vial en la interseccion de la Av. Andres Aramburu y Ca. Manuel Almansio Fuentes	Contrata	328,292	0	313,090	0	0	0
31	131933	Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnicado en el Bosque El Olivar	Concurso Oferta	3,471,909	0	131,016	0	0	0
32	124940	Mejoramiento del Sistema de Iluminacion del eje vial de la Av. Los Conquistadores, Calle Santa Luisa, Calle D. Hernandez y Calle Ollanta	Contrata	779,898	0	19,000	0	0	0
33	141350	Mejoramiento de la calidad de aguas del Canal Derivador del Rio Surco para el riego de areas verdes de San Isidro	Concurso Oferta	5,469,851	0	5,480,237	0	0	0
34	133197	Mejoramiento paisajista del Parque Las Oropendolas	Contrata	280,303	0	301,060	0	0	0
35	136052	Construccion de sistema y mejoramiento de riego tecnicado en el parque Ernesto Alayza Grundy	Contrata	727,854	0	37,966	0	0	0
36	137729	Mejoramiento del Complejo Deportivo Municipal	Directa	5,034,592	0	590,383	0	0	0
37	139064	Acondicionamiento e implementacion del Centro de Encuentro Vecinal en el Sector 4	Directa	1,351,807	0	1,093,400	0	0	0
38	136638	Mejoramiento y remodelacion urbanistica de la Av. Guardia Civil, Av. Jose Galvez Barranchea Y Ovalo Quilones	Contrata	5,989,818	0	21,155	0	0	0
39	125650	Mejoramiento del Parque de la Dignidad	Contrata	818,587	0	851,909	0	0	0
40	127838	Construccion de la Unidad Basica de Atencion Primaria de Salud - UBAP	Contrata	2,047,992	0	1,959,701	0	0	0
41	146592	Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Guardia Civil.	Contrata	452,945	0	20,000	0	0	0

