

**LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2010**

N°	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31.12.09	PRESUPUESTO 2010			EJECUCIÓN ACUMULADA AL II TRIMESTRE 2010	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA 2010
						PIM	MONTO EJECUTADO I TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO II TRIMESTRE		
1	108889	Mejoramiento de las Avenidas Jorge Basadre Grohmann, cuadra 3 a la 15 y Víctor Andrés Belaúnde, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,468,466	3,342,962	2,832,896	1,555,132	989,872	2,545,004	90
2	111595	Mejoramiento de la Accesibilidad Urbana en los Sub sectores 1-3 y 2-1 y límites en el Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,809,273	3,074,904	1,561,938	1,558,937	0	1,558,937	100
3	113359	Construcción de la Botica Municipal en el Sector 4, sub Sector 4-1, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	82,884	51,109	27,975	25,646	6,764	32,410	116
4	62915	Fortalecimiento del servicio de patrullaje de Seguridad Ciudadana.	Directa	2,536,937	1,956,927	367,089	363,288	0	363,288	99
5	83537	Acondicionamiento de una Sala para Niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	221,511	180,454	6,447	6,447	0	6,447	100
6	98841	Rehabilitación, Mejoramiento de la Av. Pezet desde la Av. Salaverry hasta la Av. Coronel Portillo - (Cdra. 13° a 17°)	Contrata	1,851,702	1,822,177	63,365	0	0	0	0
7	110849	Mejoramiento del Parque Melizos en el Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	135,289	76,000	121,271	116,920	0	116,920	96
8	103912	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios (Biblioteca Municipal, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias)	Contrata	506,794	441,076	2,227	797	2,227	3,024	136
9	102935	Acondicionamiento de la Nueva Sede Institucional de la Municipalidad de San Isidro - Distrito de San Isidro -Lima (Facilidad)		24,549,952	11,596,200	225,830	180,480	1,140,429	1,300,909	576
10	90566	Ampliación del Circuito Cerrado de CCTV e Integración de Módulos de Serenazgo de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro.	Contrata	2,826,776	2,577,993	227,650	227,650	0	227,650	100
11	91084	Mejoramiento Parque Fray Melchor Talamantes de Baeza en el Sub Sector 5-2	Contrata	234,613	209,638	48,257	0	23,309	23,309	48
12	91090	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Los Álamos - Cuadras 3 a la 5	Contrata	503,684	422,213	19,123	0	0	0	0
13	34065	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaría de Orontia del Mar	Contrata	2,985,400	2,438,536	5,000	0	5,000	5,000	100
14	75023	Mejoramiento de Semáforos en las Intersecciones del Distrito de San Isidro	Contrata	2,230,234	2,411,077	577,943	0	577,943	577,943	100
15	98851	Mejoramiento del Parque del Trabajador Municipal	Contrata	67,280	71,827	1,837	1,836	0	1,836	100
16	125630	Mejoramiento del Sistema de Patrullaje de Seguridad Ciudadana	Directa	1,732,048	505,357	1,618,997	1,079,704	505,357	1,585,062	98
17	112481	Mejoramiento de la Av. Republica de Colombia	Contrata	2,851,084	0	1,366,532	1,303,488	75,086	1,378,574	101
18	125446	Ampliación del Circuito de Seguridad Ciudadana (Módulos de Serenazgo) en la intersección de los subsectores 5-2 y 5-3, Puente Quirónes	Contrata	175,934	0	124,428	122,203	2,716	124,919	100
19	125446	Acondicionamiento de una Sala de usos múltiples para el adulto mayor y personas con discapacidad en Sector 5, Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	175,934	0	126,083	116,468	9,236	125,704	100
20	117434	Puesta en Valor de la Rotonda del Olivar	Contrata	197,391	0	208,207	149,820	54,927	204,747	98
21	128613	Instalación de planta compacta sistema FRP - Método HBC para tratamiento de aguas servidas	Contrata	261,145	0	213,901	140,490	51,638	192,127	90
22	115860	Mejoramiento de la calle Punta Negra de la Cuadra 01 a la 04	Contrata	981,164	0	754,003	20,050	0	20,050	3
23	131444	Mejoramiento del Eje Vial Conquistadores	Contrata	560,961	0	466,338	0	0	0	0
24	155155	Mejoramiento vial de las intersecciones de la Av. Juan de Arona con la Av. Rivera Navarrete, Ca. Las Begonias y Av. Paseo de la República de la Av. Enrique Canaval Moreyra con la Av. Paseo de la República	Contrata	944,618	0	999,691	0	0	0	0



**LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2010**

N°	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31.12.09	PRESUPUESTO 2010				EJECUCIÓN ACUMULADA AL II TRIMESTRE 2010	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA 2010
						PIM	MONTO EJECUTADO I TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO II TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO II TRIMESTRE		
25	131554	Mejoramiento vial de la intersección de la Av. Enrique Canaval Moreyra - Av. Pablo Carriquiry	Contrata	604.308	0	536.274	0	0	0	0	0
26	131555	Mejoramiento vial de intersección de la Av. Camino Real - Av. Aurelio Miro Quesada	Contrata	299.952	0	219.103	0	0	0	0	0
27	131561	Mejoramiento vial de la intersección de la Av. 2 de Mayo - Calle Los Álanos	Contrata	282.287	0	217.020	0	0	0	0	0
28	131556	Mejoramiento vial de la intersección de la Ca. Miguel Seminario - Av. Paseo de la Republica y Ca. Miguel Seminario - Av. Republica de Panamá	Contrata	900.210	0	663.105	0	0	0	0	0
29	133981	Mejoramiento de la Calle Augusto Bolognesi de la cuadra 0 a la 3	Contrata	614.190	0	553.502	0	0	0	0	0
30	136503	Mejoramiento vial en la intersección de la Av. Andrés Aramburu y Ca. Manuel Atanasio Fuentes	Contrata	328.292	0	313.090	0	0	290.751	290.751	93
31	131933	Mejoramiento del Sistema de Riego Tecificado en el Bosque El Olivar	Concurso Oferta	3.471.909	0	131.016	0	0	0	0	0
32	124940	Mejoramiento del Sistema de Iluminación del eje vial de la Av. Los Conquistadores, Calle Santa Luisa, Calle D. Hernández y Calle Ollanta	Contrata	779.898	0	19.000	0	0	0	0	0
33	141350	Mejoramiento de la calidad de aguas del Canal Derrivador del Río Surco para el riego de áreas verdes de San Isidro	Concurso Oferta	5.469.851	0	5.736.323	0	0	0	0	0
34	133197	Mejoramiento paisajista del Parque Las Orquídeas	Contrata	280.303	0	318.836	0	0	263.660	263.660	83
35	136052	Construcción de cisterna y mejoramiento de riego tecnificado en el parque Ernesto Alayza Grundy	Contrata	727.854	0	37.966	0	0	10.500	10.500	28
36	137729	Mejoramiento del Complejo Deportivo Municipal	Directa	5.034.592	0	590.393	0	0	124.869	124.869	21
37	139064	Acondicionamiento e implementación del Centro de Encuentro Vecinal en el Sector 4	Directa	1.351.807	0	1.093.400	0	0	1.093.200	1.093.200	100
38	136638	Mejoramiento y remodelación urbanística de la Av. Guardia Civil, Av. José Gálvez Barrenechea y Ovalo Quilones	Contrata	5.989.818	0	269.155	0	0	20.450	20.450	8
39	125650	Mejoramiento del Parque de la Dignidad	Contrata	818.587	0	851.909	0	0	766.718	766.718	90
40	127638	Construcción de la Unidad Básica de Atención Primaria de Salud - UBAP	Contrata	2.047.992	0	2.054.886	0	0	1.789.656	1.789.656	85
41	146592	Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Guardia Civil.	Contrata	452.945	0	20.000	0	0	20.000	20.000	100

