



LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Nº	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31.12.09	PIM	PRESUPUESTO 2010			EJECUCIÓN ACUMULADA AL III TRIMESTRE 2010	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA 2010
							MONTO EJECUTADO I TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO II TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO III TRIMESTRE		
27	131561	Mejoramiento vial de la intersección de la Av. 2 de Mayo - Calle Los Alamos	Contrata	282,287	0	203,186	0	0	195,585	195,585	96
28	131556	Mejoramiento vial de la intersección de la Ca. Miguel Seminario - Av. Paseo de la Republica y Ca. Miguel Seminario - Av. Republica de Panamá	Contrata	800,210	0	625,006	0	0	622,346	622,346	100
29	133981	Mejoramiento de la Calle Augusto Bolognesi de la cuadra 0 a la 3	Contrata	614,190	0	541,001	0	0	534,330	534,330	99
30	136603	Mejoramiento vial en la intersección de la Av. Andrés Barrantu y Ca. Manuel Amansio Fuentes	Contrata	328,292	0	323,090	0	280,781		280,781	90
31	131933	Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado en el Bosque El Olivar	Concurso Oferta	3,471,809	0	0	0	0		0	#DIV/0!
32	124940	Mejoramiento del Sistema de Iluminación del eje vial de la Av. Los Conquistadores, Calle Santa Luisa, Calle D. Hernández y Calle Olaneta	Contrata	779,898	0	19,000	19,000	0		19,000	100
33	141350	Mejoramiento de la calidad de aguas del Canal Derivador del Río Surco para el riego de áreas verdes de San Isidro	Concurso Oferta	5,469,851	0	5,738,324	0	5,352,194		5,352,194	93
34	133197	Mejoramiento paisajista del Parque Las Orquídeas	Contrata	280,303	0	283,226	0	263,660	20,601	280,261	99
35	136052	Construcción de sistema y mejoramiento de riego tecnificado en el parque Ernesto Aleyza Grundy	Contrata	727,854	0	37,866	0	10,500		10,500	28
36	137729	Mejoramiento del Complejo Deportivo Municipal	Directa	5,034,592	0	2,433,893	0	124,889	330,318	453,185	19
37	139084	Acondicionamiento e implementación del Centro de Encuentro Vecinal en el Sector 4	Directa	1,351,807	0	1,093,400	0	1,093,200		1,093,200	100
38	136638	Mejoramiento y remodelación urbanística de la Av. Guardia Civil, Av. José Galvez Barranchoa y Ovalo Quiriones	Contrata	5,989,918	0	21,155	0	20,450		20,450	97
39	125650	Mejoramiento del Parque de la Dignidad	Contrata	818,567	0	651,809	0	706,718		706,718	90
40	127838	Construcción de la Unidad Básica de Atención Primaria de Salud - UBAP	Contrata	2,047,992	0	2,084,898	0	1,769,658	-493,638	1,296,021	62
41	146592	Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Guardia Civil.	Contrata	452,945	0	20,000	0	20,000		20,000	100



LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010

N°	CÓDIGO SNP	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31/12/09	PRESUPUESTO 2010					EJECUCIÓN ACUMULADA AL III TRIMESTRE 2010	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA 2010
						PIM	MONTO EJECUTADO I TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO II TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCIÓN ACUMULADA AL III TRIMESTRE 2010		
1	108889	Mejoramiento de las Avenidas Jorge Basadre Grohmann, cuadra 3 a la 15 y Víctor Andrés Belaunde, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,488,466	3,342,982	2,832,866	1,555,132	989,872	0	2,545,004	90	
2	111595	Mejoramiento de la Accesibilidad Urbana en los Sub sectores 1-3 y 2-1 y límites en el Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,809,273	3,074,904	1,560,839	1,558,937	6,764	1,902	1,560,839	100	
3	113359	Construcción de la Botica Municipal en el Sector 4, sub Sector 4-1, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	82,884	51,108	32,412	25,646	6,764	0	32,410	100	
4	62915	Fortalecimiento del servicio de patrullaje de Seguridad Ciudadana.	Directa	2,536,937	1,956,027	367,089	363,288	0	0	363,288	99	
5	63337	Acondicionamiento de una Sala para Niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	221,511	180,454	6,447	6,447	0	0	6,447	100	
6	99841	Rehabilitación, Mejoramiento de la Av. Pezall desde la Av. Salaverry hasta la Av. Coronel Portillo - (Cdra. 13ª a 17ª)	Contrata	1,861,702	1,822,177	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
7	110849	Mejoramiento del Parque Melitza en el Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	135,289	76,000	121,271	118,920	0	0	116,920	98	
8	103012	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios (Biblioteca Municipal, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias)	Contrata	506,794	441,076	2,227	797	1,430	0	2,227	100	
9	102935	Acondicionamiento de la Nueva Sede Institucional de la Municipalidad de San Isidro - Distrito de San Isidro - Lima (Facultad)	Contrata	24,428,952	11,598,200	3,108,129	180,480	1,140,429	1,352,970	2,653,978	85	
10	90566	Ampliación del Circuito Cerrado de CCTV e Integración de Módulos de Saneamiento de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro.	Contrata	2,826,776	2,577,993	253,183	227,690	1,137	14,880	243,967	95	
11	91084	Mejoramiento Parque Fray Melchor Tambores de Baeza en el Sub Sector 5-2	Contrata	234,613	209,636	48,257	0	23,309	0	23,309	48	
12	91090	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Los Álamos - Cuadras 3 a la 5	Contrata	503,884	422,213	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
13	34085	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaría de Oranillo del Mar	Contrata	2,985,400	2,438,536	5,000	0	5,000	0	5,000	100	
14	75023	Mejoramiento de Sanitarios en las Intersecciones del Distrito de San Isidro	Contrata	2,230,234	2,411,077	577,943	0	577,943	0	577,943	100	
15	98951	Mejoramiento del Parque del Trabajador Municipal	Contrata	67,280	71,827	1,837	0	0	0	1,836	100	
16	125630	Mejoramiento del Sistema de Parquillo de Seguridad Ciudadana	Directa	1,732,048	505,357	1,618,997	1,078,704	505,357	0	1,585,082	89	
17	112481	Mejoramiento de la Av. Republica de Colombia	Contrata	2,851,084	0	1,381,800	1,303,488	75,088	3,025	1,381,599	100	
18	125446	Ampliación del Circuito de Seguridad Ciudadana (Módulos de Saneamiento) en la Intersección de los subsectores 5-2 y 5-3, Puntito Quince	Contrata	175,934	0	118,820	122,203	2,716	-5,100	118,919	100	
19	125446	Acondicionamiento de una Sala de usos múltiples para el adulto mayor y personas con discapacidad en Sector 5, Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	175,934	0	125,080	118,488	9,236	-1,003	124,701	100	
20	117434	Puesta en Valor de la Ronda del Olivar	Contrata	187,391	0	228,852	149,820	54,927	21,275	228,022	99	
21	128913	Instalación de planta compacta sistema FRP - Melipal HBC para tratamiento de aguas servidas	Contrata	281,145	0	213,901	140,480	51,638	-3,490	188,638	88	
22	115880	Mejoramiento de la calle Puntita Negra de la Cuadra 01 a la 04	Contrata	981,164	0	666,051	20,050	0	660,557	680,607	99	
23	131526	Mejoramiento del Eje Vial Conquistadores	Contrata	560,861	0	440,282	0	0	428,104	428,104	97	
	131533	Mejoramiento vial de las intersecciones de la Av. Juan de Azua con la Av. Rivera Navarrete, Ca. Las Begonias y Av. Paseo de la Republica y de la Av. Enrique Canavay Moreyra con la Av. Paseo de la Republica	Contrata	604,308	0	509,664	0	0	509,693	509,693	100	
		Mejoramiento vial de la intersección de la Av. Enrique Canavay Moreyra - Av. Pablo Carrizuri	Contrata	299,952	0	204,839	0	0	197,383	197,383	96	

\*Monto vial de intersección de la Av. Camino Real - Av. Aurelio Mito Quisada