


LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2010

N°	CÓDIGO SIV	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31.12.09	PRESUPUESTO 2010			MONTO EJECUTADO IV TRIMESTRI	EJECUCIÓN ACUMULADA AL IV TRIMESTRI 2010	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA 2010
						PIM	MONTO EJECUTADO I TRIMESTRI	MONTO EJECUTADO II TRIMESTRI			
1	136250	Mejoramiento de las Avenidas Jorge Illasadre Crommann, suvía 3 a la 15 y Victor Andrés Bolognini, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,468,466	3,342,962	3,903,367	1,440,059	24,998	2,561,444	56	
2	11580	Mejoramiento en la accesibilidad Urbana en las Subvías 1-3 y 2-1 y límites en el Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	4,809,273	3,074,904	1,569,839	1,569,837	1,907	1,569,839	100	
3	11305	Construcción de la Biblioteca Municipal en el Sector 4, sub Sector 4-1, Distrito de San Isidro - Lima	Contrata	92,864	51,109	32,412	25,546	0	32,410	100	
4	6097	Entrenamiento del personal de patrullaje de Seguridad Ciudadana	Directa	2,536,937	1,956,927	367,069	363,288	0	363,288	99	
5	6053	Acercamiento de una Silla para Niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro	Contrata	721,511	180,454	6,447	6,447	0	6,447	100	
6	110846	Mejoramiento del Parque Melchor en el Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	135,289	76,000	121,271	110,920	0	116,920	96	
7	03977	Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios (Biblioteca Municipal, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias)	Contrata	506,794	441,076	2,227	797	1,430	2,227	100	
8	03926	Acercamiento de la Nueva Sede Institucional de la Municipalidad de San Isidro - Distrito de San Isidro - Lima (1 subsector)	Contrata	24,549,952	11,598,200	8,533,702	58,090	740,047	3,291,672	60	
9	90566	Ampliación del Circuito Circuito de CCTV e Integración de Módulos de Seguimiento de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro	Contrata	2,826,776	2,577,993	253,183	0	227,650	1,137	243,867	96
10	9748	Mejoramiento Parque 15 de Mayo Tallarines de Hierza en el Sub Sector 5-2	Contrata	234,613	209,638	48,257	0	23,309	6,265	28,574	55
11	30485	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaría de Ormaiztegui del Mar	Contrata	2,985,000	2,438,536	5,000	0	0	0	0	
12	63873	Mejoramiento de Semáforos en las Intersecciones del Distrito de San Isidro	Contrata	2,230,234	2,411,077	577,943	0	0	577,943	100	
13	94857	Mejoramiento del Parque del Trabajador Municipal	Contrata	67,280	71,827	1,837	1,836	0	1,836	100	
14	120628	Mejoramiento del Sistema de Patrullaje de Seguridad Ciudadana	Directa	1,732,048	595,357	1,592,356	903,254	2,618	1,487,371	99	
15	11745	Mejoramiento de la Av. República de Colombia	Contrata	2,851,084	0	1,361,600	648,921	730,052	0	1,361,600	100
16	120546	Ampliación del Circuito de Seguridad Ciudadana (Módulos de Seguimiento en la intersección de las subvías 5-2 y 5-3, Nueva Quilicura)	Contrata	175,924	0	119,820	61,204	62,700	495	119,819	100
17	11548	Ampliación de una Sala de usos múltiples para el adulto mayor y personas con discapacidad en Sector 5, Subsector 5-2, Distrito de San Isidro	Contrata	175,924	0	126,080	85,654	281	0	121,401	100
18	11426	Acueducto en Valor de la Rotonda del Olivo	Contrata	197,381	0	228,852	83,236	138,770	13	227,796	97
19	12893	Instalación de Planta Comodora Sotoma I RP - Método HHC para Tratamiento de las Aguas Servidas	Contrata	261,145	0	188,641	32,756	123,567	0	176,373	93
20	11986	Mejoramiento de la calle Punta Negra de la Cuadra 01 a la 04	Contrata	991,164	0	685,051	0	0	679,875	683,530	100
21	131528	Mejoramiento del Jirón Vial Conquistadores	Contrata	560,961	0	435,511	0	0	163,327	420,020	96
22	131543	Mejoramiento vial de las intersecciones de la Av. Juan de Arona con la Av. Rivera Navarrete, Ca. Las Higueras y Av. Paseo de la República y de la Av. Enrique Canaval Morúa con la Av. Paseo de la República	Contrata	944,618	0	960,385	0	0	402,874	960,383	99
23	131564	Mejoramiento Vial de la intersección de la Av. Enrique Canaval Morúa - Av. Pablo Canquey	Contrata	604,308	0	518,715	0	0	184,045	512,740	99
24	131565	Mejoramiento vial de intersección de la Av. Camino Real - Av. Aurelio Miro Quesada	Contrata	289,952	0	204,639	0	0	25,546	146,683	77
25	131566	Mejoramiento vial de la intersección de la Av. 7 de Mayo - Calle Los Alamos	Contrata	282,287	0	203,185	0	0	70,285	187,258	97
26	131568	Mejoramiento vial de la intersección de la Ca. Miguel Seminario - Av. Paseo de la República y Ca. Miguel Seminario - Av. Recreación de Panama	Contrata	900,210	0	646,987	0	0	243,131	638,358	99
27	130947	Mejoramiento de la Calle Augusto Bolognini de la cuadra 0 a la 3 en el Subsector 2-2	Contrata	614,190	0	542,351	0	0	8,020	542,350	100
28	146521	Mejoramiento vial de la intersección de la Av. Andrés Avumburo y Ca. Manuel Alzamora Lucent	Contrata	328,292	0	323,050	0	0	34,832	307,113	95
29	131938	Mejoramiento del Sistema de Riego I conificado en el bloque El Olivo Sector	Contrata	3,471,900	0	1,412,971	0	0	0	0	0
30	119842	Mejoramiento del Sistema de Iluminación del eje vial de la Av. Los Conquistadores, Calle Santa Luisa, Calle D. Emancipación y Calle Ollanta	Contrata	779,888	0	18,000	0	0	0	18,000	100
31	146522	Mejoramiento de la canal de aguas del Canal Divisorio del Río Surco para el riego de áreas verdes de San Isidro	Concurso Oferta	5,465,851	0	5,710,713	0	0	4,322,814	4,416,239	77
32	103739	Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Las Orquídeas en el Sub Sector 5-1	Contrata	280,303	0	293,228	0	0	28,378	282,911	100
33	146523	Construcción de sistema y mejoramiento de riego tecnificado en el parque Ernesto Abayta Cuervo	Contrata	777,854	0	10,500	0	0	10,500	10,500	100



**LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2010**

N°	CÓDIGO SIV	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO TOTAL DEL PIP	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31.12.09	PRESUPUESTO 2010			MONTO EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN ACUMULADA AL IV TRIMESTRE 2010	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA 2010	
						MONTO EJECUTADO I TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO II TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO III TRIMESTRE				
34	131775	Mejoramiento del Complejo Deportivo Municipal en el SubSector 2-7	Directa	5,094,997	0	6,046,981	0	72,417	196,516	4,314,414	77	
35	136036	Reconstrucción e implementación del Centro de Recreación Vocacional en el Sector 4	Directa	1,351,807	0	1,251,887	0	1,093,200	0	1,208,674	97	
36	136042	Mejoramiento y remodelación urbanística de la Av. Guardia Civil, Av. José Gálvez, Barrancones y Ovalo Quiñones	Contrata	5,989,018	0	2,594,124	0	0	20,450	0	20,450	1
37	136040	Mejoramiento del Parque de la Dignidad en el SubSector 5-3	Contrata	819,587	0	851,909	0	83,243	682,039	35,145	780,271	97
38	136028	Construcción de la Unidad Básica de Atención Primaria de Salud - UBAP	Contrata	2,041,982	0	2,044,972	0	33,940	693,350	1,246,607	1,973,788	97
39	146040	Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Ciudad Civil	Contrata	452,045	0	20,000	0	0	9,000	12,000	20,000	100
40	136030	Mejoramiento vial de la Av. Faustino Sánchez Carrión (I x Pershing) en el tramo Av. Javier Prado Oeste - Av. Felipe Santiago Salaverry en el Sector 01	Contrata	1,392,030	0	627,425	0	0	202,030	342,808	544,838	86
41	136029	Mejoramiento de la Av. Javier Prado Oeste en el tramo Av. Faustino Sánchez Carrión (I x Pershing) - Av. General Polje Santiago Salaverry	Contrata	1,370,618	0	375,260	0	0	181,934	164,148	346,082	91
42	136046	Adecuamiento del círculo de la salida en el sector 05	Contrata	4,200,614	0	1,294,841	0	175,412	614,965	340,219	1,130,615	97
43	146026	Mejoramiento vial en la intersección de la Av. Aurelio Mito Quesada con la Av. Coronel Portillo, Calle Las Mercedes y Ca. Country	Contrata	450,652	0	481,088	0	86,596	203,339	56,583	346,519	77
44	146044	Mejoramiento Urbano de las Calles Las Nuseñores Este y Oeste y Las Tordillas en los Subsectores 5-1 y 5-2	Contrata	829,865	0	786,646	0	0	747,816	21,253	769,070	98
45	146033	Mejoramiento de la zona urbana comprendida entre las Avenidas Juan A. Pérez, Alvarez Calderón y Camino Real	Contrata	1,396,730	0	1,367,508	0	0	1,208,358	0	1,208,358	86
46	146024	Mejoramiento vial en la intersección de la Av. Del Parque Norte con la Av. José Calvo Barrancones, Ca. Ricardo Angulo y Ca. Estrella Encinos	Contrata	1,975,911	0	1,538,628	0	0	0	1,231,553	1,231,553	80
47	136025	Mejoramiento de la Av. Camino Real y Cuadra 2 de la Av. Jorge Basadre Grehmann, Sector 3	Contrata	3,585,077	0	3,302,103	0	274,155	682,600	1,845,186	2,855,981	86
48	146036	Mejoramiento de la zona urbana comprendida entre la Calle Carolina Vargas Vargas, Av. Santa Cruz, Av. Felipe Pardo y Aaga y Calle la República	Contrata	825,243	0	785,546	0	156,105	544,882	0	700,985	90
49	136033	Mejoramiento del sistema de canalización subterránea del canal de riego proveniente del río Huacra en la Av. Salaverry	Contrata	655,951	0	10,500	0	0	0	4,200	4,200	40
50	146046	Mejoramiento del Sistema de Riego de la Av. Augusto Pérez/Arribaz, de la Cuadra 16 a la 21	Contrata	214,346	0	92,940	0	3,000	0	4,500	7,500	8
51	146023	Mejoramiento de la Alameda Parque Constancia Bolívar	Contrata	616,752	0	243,693	0	0	0	204,590	204,590	84
52	131123	Mejoramiento de los Parques Grecia, Gandhi y Bernal en el SubSector 2-7	Contrata	902,622	0	249,888	0	0	0	197,611	197,611	77
53	146022	Mejoramiento de la zona comprendida entre la Av., Entrecanales y Moreyra, Parque José Luis Bustamante y Hwero, Av. Andrés Balmori	Contrata	1,887,746	0	1,547,474	0	0	1,527,503	19,969	1,547,472	100
54	146038	Mejoramiento de las calles Las Flores, Las Negales y Los Cedros entre las Avenidas Javier Prado y Aurilio Mito	Contrata	926,639	0	1,002,160	0	0	180,487	786,353	988,859	97
55	136022	Mejoramiento del Sistema de Riego I conlucio para el Parque José Luis Bustamante y Hwero	Contrata	772,924	0	177,100	0	0	6,840	0	6,840	40
56	87330	Mejoramiento urbano del Malecón Luis Hornos García	Contrata	1,145,696	0	4,489	0	0	0	4,489	4,489	100
57	146029	Mejoramiento Vial en la Intersección de la Av. Par Soldati - Av. Los Incas - Av. Daniel Hernández	Contrata	625,189	0	391,932	0	0	0	10,500	10,500	3
58	146035	Mejoramiento de la Plataforma Informática en las Oficinas de Administración y Control Urbano	Directa	688,884	0	649,900	0	0	0	30,468	30,468	5
59	167184	Mejoramiento de la Plataforma Informática de Seguridad Ciudadana - Seronazgo	Directa	656,616	0	700,273	0	0	0	9,863	9,863	1
60	146025	Mejoramiento de las calles Calles Acosta, Chacallilla, La Florida y el Pasaje la Florida	Contrata	1,340,031	0	778,919	0	0	0	155,784	155,784	70
61	146039	Mejoramiento y Ampliación de la Iluminación en los Parques	Contrata	299,531	0	150,981	0	0	0	56,848	56,848	38